

# Riqualificazione e recupero del centro storico - Rione Toneri

## Riqualificazione e recupero del centro storico - Rione Toneri

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese


- Risorse impegnate: € 583.402,45
- Risorse da impegnare: € 56.597,55
- Risorse spese: € 205.488,06
- Risorse da spendere: € 434.511,94

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Tonara](#) [9]

Indirizzo:

Tonara, Viale della Regione 2

Attuatore:

[Comune di Tonara](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 640.000,00

Risorse impegnate:

€ 583.402,45

Risorse spese:

€ 205.488,06

Economie ammesse:

€434.511,94

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/10/2013

Data fine effettiva:

18/10/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/10/2015

Data fine effettiva:

14/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/12/2015

Data fine effettiva:

21/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[26\]](#)

Comune:

[Macomer \[27\]](#) ([NU \[8\]](#))



[28]

**[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)**


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[29\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[30\]](#)

Comune:

[Nuoro \[31\]](#) ([NU \[8\]](#))



[32]

**[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[33\]](#)

- [Asse VI \[34\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[35\]](#)

Comune:

[Orani \[36\]](#) ([NU \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022