

# Sistemazione area esterna piscina e completamento complesso sportivo all'interno del P.R.U. Su Zafferanu - Comune di Assemini

## Sistemazione area esterna piscina e completamento complesso sportivo all'interno del P.R.U. Su Zafferanu - Comune di Assemini

□  [1]

Sistemazione area esterna piscina e completamento complesso sportivo all'interno del P.R.U. Su Zafferanu.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.270.712,59
- Risorse da impegnare: € 29.287,41

- Risorse spese: € 1.198.565,17
- Risorse da spendere: € 101.434,83

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Assemini](#) [9]

Indirizzo:

Assemini, Via Monti 1

Attuatore:

[Comune di Assemini](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.300.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.270.712,59

Risorse spese:

€ 1.198.565,17

Economie ammesse:

€101.434,83

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/09/2014

Data fine effettiva:

18/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
24/08/2015  
Data fine effettiva:  
28/03/2017
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
15/11/2016  
Data fine effettiva:  
28/03/2017

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])

[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022