

Comune di Berchidda - Percorsi divini

Comune di Berchidda - Percorsi divini

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 430.587,09
- Risorse da impegnare: € 52.512,54

- Risorse spese: € 430.587,09
- Risorse da spendere: € 52.512,54

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Berchidda](#) [9]

Indirizzo:

Berchidda,

Attuatore:

[Comune di Berchidda](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 483.099,63

Risorse impegnate:

€ 430.587,09

Risorse spese:

€ 430.587,09

Economie ammesse:

€52.512,54

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/02/2010

Data fine effettiva:

16/04/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

29/11/2010

Data fine effettiva:

07/08/2011

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
26/11/2011
Data fine effettiva:
14/02/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [8])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [8])



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [8])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022