

Potenziamento sistema dei percorsi turistici – ambientali – religiosi – culturali della Giara Comune di Gesturi

Potenziamento sistema dei percorsi turistici – ambientali – religiosi – culturali della Giara Comune di Gesturi

□

[1]

Potenziamento sistema dei percorsi turistici – ambientali – religiosi – culturali della Giara
Comune di Gesturi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.000.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.000.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Gesturi](#) [9]

Indirizzo:

Gesturi, Via Nazionale 36

Attuatore:

[Comune di Gesturi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.000.000,00

Risorse spese:

€ 1.000.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/02/2014

Data fine effettiva:

19/02/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

29/03/2014

Data fine effettiva:

24/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/12/2015

Data fine effettiva:

24/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022