

112 Comune di Noragugume

112 Comune di Noragugume

□

 [1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 260.375,88
- Risorse da impegnare: € 8.543,75

- Risorse spese: € 258.416,11
- Risorse da spendere: € 10.503,52

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Noragugume](#) [9]

Indirizzo:

Noragugume, via Vergine d'Itria

Attuatore:

[Comune di Noragugume](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 268.919,63

Risorse impegnate:

€ 260.375,88

Risorse spese:

€ 258.416,11

Economie ammesse:

€10.503,52

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/07/2011

Data fine effettiva:

10/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/08/2011

Data fine effettiva:

30/01/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/01/2015

Data fine effettiva:

30/01/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])

[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])

[21]


[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [22]- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.5.a](#) [27]

Comune:

[Macomer](#) [28] ([NU](#) [8])



[29]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [4]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022