

Costituzione Ecosportello GPP della Provincia di Sassari

Costituzione Ecosportello GPP della Provincia di Sassari

Realizzazione ecocentro comunale San Gavino Monreale.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 107.813,40
- Risorse da impegnare: € 16.616,60

- Risorse spese: € 107.397,96
- Risorse da spendere: € 17.032,04

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

Tutti i comuni,

Attuatore:

[Provincia di Sassari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 124.430,00

Risorse impegnate:

€ 107.813,40

Risorse spese:

€ 107.397,96

Economie ammesse:

€17.032,04

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

24/05/2012

Data fine effettiva:

30/09/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

13/09/2012

Data fine effettiva:

30/03/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

30/03/2015

Data fine effettiva:

30/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022