

# Bonifica area ex discarica comunale dismessa in località “Padulo”

## Bonifica area ex discarica comunale dismessa in località “Padulo”

□

 [1]

Il progetto ha riguardato il completamento degli interventi relativi alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica dismessa di rifiuti urbani presso la località "Padulo" nel Comune di Tempio Pausania.


## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 241.594,40
- Risorse da impegnare: € 8.405,60
  
- Risorse spese: € 241.585,27
- Risorse da spendere: € 8.414,73

### Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Tempio Pausania](#) [9]

Indirizzo:

Tempio Pausania, località "Padulo"

Attuatore:

[Comune di Tempio Pausania](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 241.594,40

Risorse spese:

€ 241.585,27

Economie ammesse:

€8.414,73

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/10/2009

Data fine effettiva:

14/05/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/11/2015

Data fine effettiva:

18/12/2015

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
18/12/2015
- Data fine effettiva:  
18/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [8])



[29]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022