

Salvaguardia, riqualificazione e recupero del canale in località Porto Pino - Scogliera

Salvaguardia, riqualificazione e recupero del canale in località Porto Pino - Scogliera

□

[1]

Il progetto consiste nel: a) restituire il canale alla sua primaria funzione di alimentatore della zona umida a ridosso della spiaggia; b) rendere possibile il deflusso delle acque meteoriche in occasione degli eventi atmosferici eccezionali, anche in presenza di mareggiate provenienti dai quadranti meridionali; c) proteggere dall'erosione il piede della collinetta di Porto Pineddu; d) evitare l'arretramento della linea di costa della spiaggia adiacente il canale; e) creare un approdo sicuro per la marineria locale che, attualmente, opera in condizione di totale precarietà e pericolo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.297.758,53
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 1.297.758,53
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Sant'Anna Arresi](#) [9]

Indirizzo:

Sant'Anna Arresi, Piazza Aldo Moro 1

Attuatore:

[Comune di Sant'Anna Arresi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.297.758,53

Risorse impegnate:

€ 1.297.758,53

Risorse spese:

€ 1.297.758,53

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

24/01/2008

Data fine effettiva:

24/01/2008

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
18/01/2011
Data fine effettiva:
03/10/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
09/02/2012
Data fine effettiva:
14/03/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [8])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022