

"Interventi di tutela del corpo dunale della spiaggia de "La Cinta" nell'area SIC dello Stagno di San Teodoro e razionalizzazione della fruizione e gestione degli accessi "

"Interventi di tutela del corpo dunale della spiaggia de "La Cinta" nell'area SIC dello Stagno di San Teodoro e razionalizzazione della fruizione e gestione degli accessi "

□

Realizzazione di una passerella dunale in legno. Realizzazione di un'area di sosta ombreggiata, con docce e lavapiedi, adiacente il punto informativo ed il blocco WC già presente. Installazione di un sistema fotovoltaico per l'alimentazione delle piccole utenze del punto informativo e del sistema idraulico docce e WC.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 107.459,47
- Risorse da impegnare: € 42.444,53

- Risorse spese: € 105.429,47
- Risorse da spendere: € 44.474,53

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[San Teodoro](#) [8]

Indirizzo:

San Teodoro, Piazza E. Lussu 1

Attuatore:

[Comune di San Teodoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 149.904,00

Risorse impegnate:

€ 107.459,47

Risorse spese:

€ 105.429,47

Economie ammesse:

€44.474,53

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

19/02/2012

Data fine effettiva:

13/08/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
29/05/2014
Data fine effettiva:
31/07/2014
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/08/2014
Data fine effettiva:
13/08/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [7])



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [7])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022