

Riqualificazione del tessuto urbano - Stralcio del più ampio progetto CIVIS "Rafforzamento dei centri minori"

Riqualificazione del tessuto urbano - Stralcio del più ampio progetto CIVIS "Rafforzamento dei centri minori"

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 352.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 352.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Riqualificazione integrata delle aree urbane](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Cheremule](#) [9]

Indirizzo:

Cheremule, Piazza Parrocchia, 7 7

Attuatore:

[Comune di Cheremule](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 352.000,00

Risorse impegnate:

€ 352.000,00

Risorse spese:

€ 352.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/10/2014

Data fine effettiva:

28/11/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/03/2018

Data fine prevista:

31/07/2018

Data inizio effettiva:

05/03/2018

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

01/09/2018

Data fine prevista:

15/09/2018

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Tivinci Srl](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Alghero](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Sassari](#) [32] ([SS](#) [8])



[33]

[Verding Srl](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Alghero](#) [30] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022