

Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa r.s.u. "Spiritu Santu" Comune Olbia

Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa r.s.u. "Spiritu Santu" Comune Olbia

□

 [1]

L'intervento è consistito nei lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa r.s.u. "Spiritu Santu" Comune Olbia attraverso: a) la realizzazione del sistema "barriera idraulica" delle acque di falda sub-superficiali; b) un sistema di regimazione delle acque meteoriche superficiali mediante messa in opera di canalette; c) il ripristino di sottoservizi, la realizzazione piezometri di monitoraggio.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.173.347,42
- Risorse da impegnare: € 187.652,58

- Risorse spese: € 1.088.858,52
- Risorse da spendere: € 272.141,48

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia,

Attuatore:

[Comune di Olbia](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.361.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.173.347,42

Risorse spese:

€ 1.088.858,52

Economie ammesse:

€272.141,48

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/03/2009

Data fine effettiva:

07/09/2009

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
07/10/2009
Data fine effettiva:
21/11/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
30/12/2015
Data fine effettiva:
30/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022