

# Valorizzazione della torre costiera “Torre Nuova” e promozione di infrastrutture di ormeggio presso Cala Dragunara, Punta del Dentul e altri siti a mare nel SIC ITB010042

## Valorizzazione della torre costiera “Torre Nuova” e promozione di infrastrutture di ormeggio presso Cala Dragunara, Punta del Dentul e altri siti a mare nel SIC ITB010042



Manutenzione straordinaria della torre costiera, di proprietà comunale, precedentemente utilizzata come locale notturno, da adeguare alla nuova funzione di centro di educazione ambientale per l'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Realizzazione di infrastrutture di ormeggio nella Baia di Porto Conte (Punta del Dentul e Cala Dragunara) e di alcuni punti di ormeggio isolati in zona Punta del Giglio e Capo Caccia.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 282.803,41
- Risorse da impegnare: € 15.696,59
  
- Risorse spese: € 276.998,18
- Risorse da spendere: € 21.501,82

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero,

Attuatore:

[Comune di Alghero](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 298.500,00

Risorse impegnate:

€ 282.803,41

Risorse spese:

€ 276.998,18

Economie ammesse:

€21.501,82

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

08/06/2012

Data fine effettiva:

18/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/07/2012

Data fine effettiva:

25/11/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

25/11/2016

Data fine effettiva:

25/11/2016

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022