

Riqualificazione del sistema degli accessi pedonali e veicolari all'area SIC Palude di Osalla per la fruizione e valorizzazione del sito

Riqualificazione del sistema degli accessi pedonali e veicolari all'area SIC Palude di Osalla per la fruizione e valorizzazione del sito

□ [1]

L'intervento prevede un insieme di azioni di riorganizzazione dell'accessibilità pedonale (percorsi su passerella) e della sosta veicolare (delimitazione e sistemazione aree di sosta), nonché una razionalizzazione dei servizi turistico-ricreativi (installazione punti noleggio bici, box docce e servizi igienici, pannellistica).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 131.844,82
- Risorse da impegnare: € 35.026,18

- Risorse spese: € 131.844,82
- Risorse da spendere: € 35.026,18

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Orosei](#) [9]

Indirizzo:

Orosei,

Attuatore:

[Comune di Orosei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 166.871,00

Risorse impegnate:

€ 131.844,82

Risorse spese:

€ 131.844,82

Economie ammesse:

€35.026,18

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/03/2013

Data fine effettiva:

11/03/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/11/2013

Data fine effettiva:

19/07/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

23/07/2014

Data fine effettiva:

20/10/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022