

# Adeguamento funzionale e aggiornamento esposizioni del "museo dell'ossidiana" - Pau

## Adeguamento funzionale e aggiornamento esposizioni del "museo dell'ossidiana" - Pau

□

Gli interventi hanno riguardato l'adeguamento funzionale ed un aggiornamento delle esposizioni del "Museo dell'ossidiana". Interventi di completamento, adeguamento e miglioramento della struttura e degli apparati divulgativi ed espositivi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e le modalità di fruizione della collezione. È stata realizzata, inoltre, una rampa di scale per l'accesso alla terrazza panoramica e alla sala convegni poste al piano superiore.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 213.915,33
- Risorse da impegnare: € 4.806,89
  
- Risorse spese: € 213.915,33

- Risorse da spendere: € 4.806,89

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Pau](#) [8]

Indirizzo:

Pau,

Attuatore:

[Comune di Pau](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 218.722,22

Risorse impegnate:

€ 213.915,33

Risorse spese:

€ 213.915,33

Economie ammesse:

€4.806,89

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/12/2011

Data fine effettiva:

28/02/2012

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
01/06/2013  
Data fine effettiva:  
26/03/2014
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
12/05/2014  
Data fine effettiva:  
12/05/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

### Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022