

Opere idrauliche a protezione dell'abitato - integrazione finanziamento L.R. n° 1/2009

Opere idrauliche a protezione dell'abitato - integrazione finanziamento L.R. n° 1/2009

□

[1]

Visualizza i dettagli dell'immagine

Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di alcuni tratti del canale interessanti l'abitato di Nuraminis.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 975.921,15
- Risorse da impegnare: € 24.078,85

- Risorse spese: € 960.969,38
- Risorse da spendere: € 39.030,62

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Nuraminis](#) [9]

Indirizzo:

Nuraminis,

Attuatore:

[Comune di Nuraminis](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 975.921,15

Risorse spese:

€ 960.969,38

Economie ammesse:

€39.030,62

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/01/2015

Data fine effettiva:

14/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

09/07/2015

Data fine effettiva:

04/02/2016

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:
13/04/2016
- Data fine effettiva:
03/06/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022