

Comune di Tonara - Riqualficazione e Recupero del Tessuto Insediativo Urbano - Centro Storico Rione Toneri - Il Lotto

Comune di Tonara - Riqualficazione e Recupero del Tessuto Insediativo Urbano - Centro Storico Rione Toneri - Il Lotto

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 377.914,39
- Risorse da impegnare: € 56.597,55

- Risorse spese: € 357.281,19
- Risorse da spendere: € 77.230,75

[Dati generali](#)



Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Riqualificazione integrata delle aree urbane](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Tonara](#) [9]

Indirizzo:

Tonara, Via della Regione 2

Attuatore:

[Comune di Tonara](#) [10]

Dati aggiornati il:

17/06/2022

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 434.511,94

Risorse impegnate:

€ 377.914,39

Risorse spese:

€ 357.281,19

Economie ammesse:

€77.230,75

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/06/2017

Data fine effettiva:

15/06/2017

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/07/2017

Data fine effettiva:

22/12/2017

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/03/2018
Data fine effettiva:
22/03/2018

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.5.a](#) [28]

Comune:

[Macomer](#) [29] ([NU](#) [8])



[30]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[30\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE II](#) [31]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [32]

Comune:

[Nuoro](#) [33] ([NU](#) [8])



[34]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[34\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [35]

- [Asse VI](#) [36]

- [Azione 6.6.1](#) [37]

Comune:

[Orani](#) [38] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [39]

Dati aggiornati al 03/09/2022