

Comune di La Maddalena. Opere di completamento dell'edificio "Ex Opera Pia"

Comune di La Maddalena. Opere di completamento dell'edificio "Ex Opera Pia"

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 493.373,86
- Risorse da impegnare: € 6.626,14

- Risorse spese: € 435.190,04
- Risorse da spendere: € 64.809,96

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:



[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Opere di completamento dell'edificio "Ex Opera Pia"](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[La Maddalena](#) [9]

Indirizzo:

La Maddalena, Piazza Giuseppe Garibaldi 13

Attuatore:

[Comune di La Maddalena](#) [10]

Dati aggiornati il:

27/08/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 500.000,00

Risorse impegnate:

€ 493.373,86

Risorse spese:

€ 435.190,04

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

17/06/2019

Data fine effettiva:

17/06/2019

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

20/12/2019

Data fine prevista:

20/12/2019

Data inizio effettiva:

20/12/2019

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

13/07/2022

Data fine prevista:

13/07/2022

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Agius](#) [27] ([OT](#) [8])



[28]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Olbia](#) [30] ([OT](#) [8])



[31]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Aglientu](#) [32] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022