

Sviluppo del sistema di telecontrollo regionale

Sviluppo del sistema di telecontrollo regionale

□

□

[1]

sistemi di distribuzione gestiti da Abbanoa SpA sono stati oggetto di recenti finanziamenti accordati da Del. CIPE 27/2015 e DC n.8 del 10.04.2014, mirati alla riqualificazione delle reti idriche mediante la sostituzione delle condotte vetuste. Il completamento delle azioni di contenimento delle perdite idriche richiede l'attivazione di una estesa rete di monitoraggio e controllo attivo del funzionamento delle reti e degli impianti, finalizzata alla ottimizzazione delle attività di gestione e alla preservazione nel tempo dei risultati raggiunti. Si prevede il posizionamento di almeno 1500 periferiche remote su scala regionale, dotate di misuratori e sistemi di trasmissione collegati con il supervisore centrale già in uso presso Abbanoa SpA, per le attività di telemisura delle grandezze idrauliche e regolazione in tempo reale delle prestazioni degli impianti e delle apparecchiature dislocate in rete.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.701.264,39
- Risorse da impegnare: € 4.730.198,60

- Risorse spese: € 2.678.276,83
- Risorse da spendere: € 5.753.186,16

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse VI](#) [4]

Azione:

[Azione 6.3.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Attuatore:

[Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 8.431.462,99

Risorse impegnate:

€ 3.701.264,39

Risorse spese:

€ 2.678.276,83

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [14]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022