

Domus de Janas “La Rocca”: Valorizzazione edificio principale e ampliamento in altro edificio mediante restauro e consolidamento della “Casa Manca”


Domus de Janas “La Rocca”: Valorizzazione edificio principale e ampliamento in altro edificio mediante restauro e consolidamento della “Casa Manca”

□

 [1]

L'obiettivo degli interventi è quello di mettere a sistema due realtà espositive: una dedicata alla preistoria e l'altra dedicata all'ambito etnografico. La prima, da realizzare nella Domu de Janas Sa Rocca, risalente ad epoca preistorica, attraverso la ricostruzione, negli ambienti preistorici ancora esistenti nel sito, di una tipica sepoltura neolitica e inoltre attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi; il completamento dell'impianto illuminotecnico; la dotazione del complesso di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza. La seconda, da realizzare nell'edificio seicentesco Casa Manca, attraverso il consolidamento, il recupero statico-funzionale e il restauro del fabbricato e mediante la rifunzionalizzazione degli spazi per la realizzazione della “Casa delle Masserie”, con cui si vuole mettere in evidenza l'attività lavorativa più diffusa nel territorio di Sedini nell'antichità.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 208.328,85
- Risorse da impegnare: € 24.036,15

- Risorse spese: € 73.481,31
- Risorse da spendere: € 158.883,69

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse VI](#) [4]

Azione:

[Azione 6.7.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sedini](#) [8]

Attuatore:

[UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 232.365,00

Risorse impegnate:

€ 208.328,85

Risorse spese:

€ 73.481,31

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [7])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022