

# Metropolitana di Cagliari/Linea 3/Gottardo-Policlinico

## Metropolitana di Cagliari/Linea 3/Gottardo-Policlinico

□

L'intervento riguarda il collegamento della linea 1 dal terminale di San Gottardo al Policlinico e, quindi, alla Cittadella Universitaria di Monserrato. La tratta è lunga circa 1.8 km e si sviluppa quasi interamente in viadotto. Questa estensione costituisce un importante tratto funzionale del sistema metropolitano, in quanto consente di collegare la Cittadella Universitaria ed il Policlinico Universitario con la linea 1 e quindi con la zona centrale di Cagliari: Piazza Repubblica. L'opera avrà ricadute positive sia sulla mobilità sia sull'aspetto urbanistico.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 21.514.353,30
- Risorse da impegnare: € 2.798.146,70
  
- Risorse spese: € 20.424.682,51
- Risorse da spendere: € 3.887.817,49

## Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.a TRA](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Monserrato](#) [8]

Indirizzo:

Monserrato,

Attuatore:

[ARST S.P.A.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 24.312.500,00

Risorse impegnate:

€ 21.514.353,30

Risorse spese:

€ 20.424.682,51

Economie ammesse:

€3.887.817,49

Temi prioritari:

Trasporti urbani

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

08/03/2010

Data fine effettiva:

04/04/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/04/2011

Data fine effettiva:

20/03/2014

- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
10/11/2010  
Data fine effettiva:  
16/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022