

recupero e rifunzionalizzazione di parte del fabbricato ex Pretura da utilizzare come sede dell'organismo di gestione dei SIC del territorio comunale

recupero e rifunzionalizzazione di parte del fabbricato ex Pretura da utilizzare come sede dell'organismo di gestione dei SIC del territorio comunale

□ [1]

Recupero e rifunzionalizzazione di parte del fabbricato ex Pretura da utilizzare come sede dell'organismo di gestione dei SIC del territorio comunale.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 221.947,08
- Risorse da impegnare: € 20.406,92

- Risorse spese: € 206.509,77
- Risorse da spendere: € 35.844,23

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Pula](#) [9]

Indirizzo:

Pula,

Attuatore:

[Comune di Pula](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 242.354,00

Risorse impegnate:

€ 221.947,08

Risorse spese:

€ 206.509,77

Economie ammesse:

€35.844,23

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/12/2012

Data fine effettiva:

12/02/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/12/2013

Data fine effettiva:

30/08/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/08/2014

Data fine effettiva:

30/08/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VIII](#) [27]- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [31]- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [9] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [31]- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022