

# Potenziamento della sede dell'Ente di Gestione del SIC di Monte San Mauro

## Potenziamento delle strutture dell'Ente di Gestione del SIC di Monte San Mauro

Potenziamento della sede dell'Ente di Gestione del SIC di Monte San Mauro  
Potenziamento delle strutture dell'Ente di Gestione del SIC di Monte San Mauro

□  
Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 150.483,98
- Risorse da impegnare: € 423,85
  
- Risorse spese: € 149.325,71
- Risorse da spendere: € 1.582,12

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Gesico](#) [8]

Indirizzo:

Gesico,

Attuatore:

[Comune di Gesico](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.907,83

Risorse impegnate:

€ 150.483,98

Risorse spese:

€ 149.325,71

Economie ammesse:

€1.582,12

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

05/07/2012

Data fine effettiva:

05/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/02/2015

Data fine effettiva:

30/09/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/09/2015

Data fine effettiva:

30/10/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022