

Ecocentro Bottidda

Ecocentro Bottidda



Realizzazione ecocentro comunale Bottidda.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 87.366,59
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 87.366,59
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Bottidda](#) [8]

Indirizzo:

Bottidda, Via Goceano 2

Attuatore:

[Comune di Bottidda](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 87.366,59

Risorse impegnate:

€ 87.366,59

Risorse spese:

€ 87.366,59

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/04/2011

Data fine effettiva:

29/04/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/10/2011

Data fine effettiva:

10/02/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/06/2012

Data fine effettiva:

21/06/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022