

# Ecocentro Ittireddu

## Ecocentro Ittireddu

□

 [1]

Realizzazione ecocentro comunale di Ittireddu.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari

### [2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 111.439,72
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 111.439,72
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

---



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Ittireddu](#) [9]

Indirizzo:

Ittireddu, Via San Giacomo 3

Attuatore:

[Comune di Ittireddu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 111.439,72

Risorse impegnate:

€ 111.439,72

Risorse spese:

€ 111.439,72

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/07/2012

Data fine effettiva:

26/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

05/05/2014

Data fine effettiva:

06/05/2015

- **AUS - Cuirauu**  
Data inizio effettiva:  
09/10/2015  
Data fine effettiva:  
09/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**Tivinci Srl** [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])



[29]

**The Jonathan Project S.r.l.** [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [30] (SS [8])



[31]

**Verding Srl** [31]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022