

Comune di Domusnovas - Riqualficazione dei percorsi urbani storici - restauro Casa Uccheddu come punto informativo espositivo della Rete dell'ospitalità diffusa

Comune di Domusnovas - Riqualficazione dei percorsi urbani storici - restauro Casa Uccheddu come punto informativo espositivo della Rete dell'ospitalità diffusa

□

 [1]

L'intervento ha come obiettivo quello di riqualficare i percorsi urbani storici e il restauro della "Casa Uccheddu" come punto informativo espositivo della rete dell'ospitalità diffusa. I lavori consistono essenzialmente in: recupero di una casa tipica del Cixerri in condizioni di forte degrado e recupero della pavimentazione del centro storico in analogia a quanto precedentemente realizzato.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 1.360.527,88
- Risorse da impegnare: € 19.756,79

- Risorse spese: € 1.360.527,88
- Risorse da spendere: € 19.756,79

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Domusnovas](#) [9]

Indirizzo:

Domusnovas, piazza Caduti di Nassyria

Attuatore:

[Comune di Domusnovas](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.380.284,67

Risorse impegnate:

€ 1.360.527,88

Risorse spese:

€ 1.360.527,88

Economie ammesse:

€19.756,79

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/12/2010

Data fine effettiva:

21/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/03/2012

Data fine effettiva:

09/06/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/09/2015

Data fine effettiva:

27/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [8])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [8])



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [8])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[15\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [26]

Dati aggiornati al 03/09/2022