

Comune di San Nicolò Gerrei - Riqualificazione urbana del centro storico

Comune di San Nicolò Gerrei - Riqualificazione urbana del centro storico



Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 498.079,77
- Risorse da impegnare: € 36.780,54
- Risorse spese: € 489.690,22
- Risorse da spendere: € 45.170,09



Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[San Nicolo' Gerrei](#) [8]

Indirizzo:

San Nicolo' Gerrei,

Attuatore:

[Comune di San Nicolò Gerrei](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 534.860,31

Risorse impegnate:

€ 498.079,77

Risorse spese:

€ 489.690,22

Economie ammesse:

€45.170,09

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

27/05/2011

Data fine effettiva:

06/07/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/10/2012

Data fine effettiva:

05/05/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/05/2015

Data fine effettiva:

27/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]


- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022