

# Comune di Usellus - III lotto esecutivo - L'itinerario turistico-religioso di "Cattedrali di Sardegna" fra le aree archeologiche romane

## Comune di Usellus - III lotto esecutivo - L'itinerario turistico-religioso di "Cattedrali di Sardegna" fra le aree archeologiche romane

□  
[1]

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un itinerario che dal Ponte Romano, situato alla periferia nord del Paese conduce attraverso le vie del centro urbano, anch'esse oggetto di intervento, all'area archeologica di Santa Reparata. La Piazza Funtana Maiori, in particolare, costituisce un elemento cruciale dell'Itinerario progettato in quanto punto di raccordo tra la viabilità locale e il sito archeologico limitrofo.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 768.725,14
- Risorse da impegnare: € 2.132,40
  
- Risorse spese: € 768.724,54
- Risorse da spendere: € 2.133,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Usellus](#) [9]

Indirizzo:

Usellus, via Eleonora d'Arbore 58

Attuatore:

[Comune di Usellus](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 770.857,54

Risorse impegnate:

€ 768.725,14

Risorse spese:

€ 768.724,54

Economie ammesse:

€2.133,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/04/2011

Data fine effettiva:

29/04/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/10/2011

Data fine effettiva:

01/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/12/2015

Data fine effettiva:

09/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [8])



[28]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [8])



[31]

[PIA IND10 PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022