

# Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Comune di Lula

## Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Comune di Lula

□

 [1]

Adeguamento infrastrutturale delle strutture del CEAS secondo criteri di sostenibilità ambientale. I CEAS svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile e azioni di informazione e educazione all'ambiente, oltre ad un'attività documentale sui temi della sostenibilità e dell'ambiente. La Regione Sardegna promuove un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostiene l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare un turismo sostenibile. Diffondere la cultura ambientale è un investimento per il futuro, perché aumenta la consapevolezza dei cittadini sull'importanza delle risorse naturali e sulla loro conservazione.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 114.944,82
- Risorse da impegnare: € 33.055,18

- Risorse spese: € 114.944,82
- Risorse da spendere: € 33.055,18

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.2.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Lula](#) [9]

Indirizzo:

Lula,

Attuatore:

[Comune di Lula](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 148.000,00

Risorse impegnate:

€ 114.944,82

Risorse spese:

€ 114.944,82

Economie ammesse:

€33.055,18

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/10/2012

Data fine effettiva:

07/04/2014

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
18/11/2014  
Data fine effettiva:  
12/02/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
10/04/2015  
Data fine effettiva:  
18/04/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [4]- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:


[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])

[28]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])

[32]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]- [Asse VI](#) [34]- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022