

# Camera iperbarica per urgenze

## Camera iperbarica per urgenze



Fornitura di una Camera Iperbarica destinata alla U.O. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Iperbarica del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia – sede staccata di La Maddalena. Il progetto include la posa in opera del macchinario, i lavori di adeguamento dei locali e la fornitura di beni accessori. L'apparecchiatura, pluriposto e di elevato livello tecnologico, consente l'esecuzione di terapia iperbarica per la cura di numerose patologie. L'intervento produrrà notevoli vantaggi in termini di riduzione della mobilità passiva per i pazienti che non saranno più costretti a recarsi presso strutture di altre ASL per questo tipo di terapie.


## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 683.425,57
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 683.425,57
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[La Maddalena](#) [8]

Indirizzo:

La Maddalena, Via Ammiraglio Magnaghi snc

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 683.425,57

Risorse impegnate:

€ 683.425,57

Risorse spese:

€ 683.425,57

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

### Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

30/05/2013

Data fine effettiva:

30/05/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

04/12/2013

Data fine effettiva:

14/01/2014

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

04/11/2014

Data fine effettiva:

12/12/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [7])



[26]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [7])



[29]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022