

# Nuove immagini fruibili per il territorio del Barigadu D - Percorso del lago nel territorio di Ardauli, Bidonì e Sorradile

## Nuove immagini fruibili per il territorio del Barigadu D - Percorso del lago nel territorio di Ardauli, Bidonì e Sorradile

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione


## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 135.033,61
- Risorse da impegnare: € 30.966,39
  
- Risorse spese: € 134.171,69
- Risorse da spendere: € 31.828,31

### Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Ardauli](#) [9]

Indirizzo:

Ardauli, via san damiano 13

Attuatore:

[Unione dei Comuni del Barigadu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 166.000,00

Risorse impegnate:

€ 135.033,61

Risorse spese:

€ 134.171,69

Economie ammesse:

€31.828,31

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/11/2011

Data fine effettiva:

28/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

16/05/2013

Data fine effettiva:

10/11/2015

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
10/11/2015
- Data fine effettiva:  
10/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

### [PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

### [PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022