

Maracalagonis_Da Staz. Metropolitana Settimo S. Pietro a Sinnai e Maracalagonis

Maracalagonis_Da Staz. Metropolitana Settimo S. Pietro a Sinnai e Maracalagonis

□

[1]

A partire dalla stazione della metropolitana leggera, il percorso ciclabile collega i centri storici dei tre comuni di Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis, collegandosi inoltre ad attrattori quali la Pineta di Sinnai, impianti sportivi e scuole.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 377.876,89
- Risorse da impegnare: € 12.123,11

- Risorse spese: € 377.872,92
- Risorse da spendere: € 12.127,08

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Maracalagonis](#) [9]

Indirizzo:

Maracalagonis,

Attuatore:

[Comune di Maracalagonis](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 390.000,00

Risorse impegnate:

€ 377.876,89

Risorse spese:

€ 377.872,92

Economie ammesse:

€12.127,08

Temi prioritari:

Piste ciclabili

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/11/2014

Data fine effettiva:

08/05/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/08/2015

Data fine effettiva:

11/12/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
11/12/2015
Data fine effettiva:
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022