

Percorso interattivo di realizzazione di percorsi cicloturistici - Consorzio Sa Corona Arrubia

Percorso interattivo di realizzazione di percorsi cicloturistici - Consorzio Sa Corona Arrubia

Promozione itinerari tematici comuni di Collinas, Furti, Gonnostamatza, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru.

Dati finanziari


[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 921.060,55
- Risorse da impegnare: € 110.681,49

- Risorse spese: € 903.261,66
- Risorse da spendere: € 128.480,38

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villanovaforru](#) [8]

Indirizzo:

Villanovaforru, Viale L Puxeddu 1

Attuatore:

[Consorzio sa Corona Arrubia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 1.031.742,04

Risorse impegnate:

€ 921.060,55

Risorse spese:

€ 903.261,66

Economie ammesse:

€128.480,38

Temi prioritari:

Piste ciclabili

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

03/11/2011

Data fine effettiva:

22/06/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/10/2013

Data fine effettiva:

04/03/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
22/10/2015
Data fine effettiva:
01/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [24]


[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]

- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[Villacidro](#) [28] ([VS](#) [7])



[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29]


[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]

- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse IV](#) [32]

- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022