

Ristrutturazione e recupero di un edificio da adibire a laboratorio multimediale dell'identità e antichi mestieri Comune di Dorgali

Ristrutturazione e recupero di un edificio da adibire a laboratorio multimediale dell'identità e antichi mestieri Comune di Dorgali

□ [1]

L'intervento ha consentito la ristrutturazione e il recupero di un edificio da adibire a laboratorio multimediale dell'identità e degli antichi mestieri.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 499.712,93
- Risorse da impegnare: € 14.944,83

- Risorse spese: € 495.867,94
- Risorse da spendere: € 18.789,82

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Dorgali](#) [9]

Indirizzo:

Dorgali, Corso Umberto 37

Attuatore:

[Comune di Dorgali](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 514.657,76

Risorse impegnate:

€ 499.712,93

Risorse spese:

€ 495.867,94

Economie ammesse:

€18.789,82

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/03/2013

Data fine effettiva:

03/09/2013

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
20/01/2014
Data fine effettiva:
18/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
18/12/2015
Data fine effettiva:
18/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:


[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])

[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])

[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]- [Asse VI](#) [34]- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022