

Opere per il riutilizzo dei reflui dell'impianto di depurazione di Curcuris in un'area irrigua nel comprensorio della Marmilla

Opere per il riutilizzo dei reflui dell'impianto di depurazione di Curcuris in un'area irrigua nel comprensorio della Marmilla

□


 [1]

Il progetto prevede la realizzazione di opere che consentiranno l'adduzione e distribuzione delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione di Curcuris dotato di sezione di affinamento necessaria al riutilizzo irriguo dei reflui depurati.

In particolare è prevista la realizzazione di un'opera di presa delle acque in uscita dal depuratore consortile di Curcuris, di una vasca di disconnessione e compensazione grado di assicurare l'esercizio a gravità della rete irrigua di distribuzione, della condotta premente per il rilancio dal depuratore alla vasca di compenso, di condotte di scarico, di condotte adduzione e della rete di distribuzione.

L'intervento consentirà l'attrezzamento irriguo per l'utilizzo di acque reflue di una parte del territorio del comune di Curcuris, inserito all'interno del cosiddetto "Comprensorio irriguo della Marmilla", nel quale attualmente le aziende agricole e zootecniche coltivano in asciutto o con modeste risorse derivate da pozzi o da prelievi dal Rio Mannu.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 772.843,11
- Risorse da impegnare: € 177.156,89

- Risorse spese: € 761.747,01
- Risorse da spendere: € 188.252,99

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Curcuris](#) [9]

Indirizzo:

Curcuris,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 950.000,00

Risorse impegnate:

€ 772.843,11

Risorse spese:

€ 761.747,01

Economie ammesse:

€188.252,99

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
23/03/2014
Data fine effettiva:
27/11/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
06/02/2015
Data fine effettiva:
18/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
17/02/2016
Data fine effettiva:
01/12/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

