

Recupero Area Urbana di via XXIV Maggio - Realizzazione Auditorium Comunale

Recupero Area Urbana di via XXIV Maggio - Realizzazione Auditorium Comunale

□

 [1]

Il progetto consiste nel completamento dei lavori realizzati nel primo lotto dove l'ambiente è stato realizzato in tutto il suo impianto strutturale. Questo secondo stralcio è finalizzato alla fruibilità della platea, del palco e dei relativi impianti essenziali e al definitivo completamento delle chiusure esterne.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 646.293,98
- Risorse da impegnare: € 3.706,02

- Risorse spese: € 646.293,98
- Risorse da spendere: € 3.706,02

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Oschiri](#) [9]

Indirizzo:

Oschiri,

Attuatore:

[Comune di Oschiri](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 650.000,00

Risorse impegnate:

€ 646.293,98

Risorse spese:

€ 646.293,98

Economie ammesse:

€3.706,02

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/03/2012

Data fine effettiva:

01/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/09/2012

Data fine effettiva:

10/05/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

11/09/2014

Data fine effettiva:

11/09/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [8])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022