

Interventi di riqualificazione dell'assetto storico culturale del centro urbano per favorire l'attrattività e la fruizione delle attività artigianali, commerciali e ricettive

Interventi di riqualificazione dell'assetto storico culturale del centro urbano per favorire l'attrattività e la fruizione delle attività artigianali, commerciali e ricettive


□ [1]

L'intervento prevede la riqualificazione urbana della zona adiacente la Piazza del mercato, luogo anche delle manifestazioni locali, Via Bonaventura, Via Leopardi, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via S. Anna, Via Berlinguer. L'obiettivo è quello di eliminare l'attuale pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo e sostituirla con una pavimentazione in materiale lapideo che valorizzi anche l'edificato urbano.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 358.970,00
- Risorse da impegnare: € 30,00

- Risorse spese: € 358.707,76
- Risorse da spendere: € 292,24

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Neoneli](#) [9]

Indirizzo:

Neoneli,

Attuatore:

[Comune di Neoneli](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 359.000,00

Risorse impegnate:

€ 358.970,00

Risorse spese:

€ 358.707,76

Economie ammesse:

€292,24

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

20/11/2012

Data fine effettiva:

20/06/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/09/2014

Data fine effettiva:

10/09/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022