

Fattoria didattica espositiva di Jscuvudè - Area protetta del Marghine - Goceano"

Fattoria didattica espositiva di Jscuvudè - Area protetta del Marghine - Goceano"

□


[1]

L'area di intervento è collocata a qualche chilometro dal Comune di Illorai inserito nella zona parco naturale di Jscuvudè. All'interno di questa zona boschiva sono presenti una serie di strutture immerse nel verde, attualmente inutilizzate ed incomplete che con questo intervento si vogliono completare e riqualificare e ridestinare. Uno dei due edifici attualmente denominato "Locale per il pubblico", è di recente realizzazione ed è costituito da una struttura aperta coperta con capriate in legno e chiusa su tre lati. Questo edificio è stato pensato per la realizzazione di uno spazio aperto coperto nel quale inserire delle sedute e dei tavoli permanenti per realizzare una zona pic-nic. Nell'altro edificio i lavori riguardano: pavimentazioni, intonaci e tinteggiature, impianto elettrico, idrico e smaltimento reflui, opere di finitura e arredo, infissi interni ed esterni, oltre ad uno sportello per l'incentivazione e la diffusione dei prodotti tipici locali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 277.254,99
- Risorse da impegnare: € 57.745,01

- Risorse spese: € 272.226,45
- Risorse da spendere: € 62.773,55

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Illorai](#) [9]

Indirizzo:

Illorai,

Attuatore:

[Comune di Illorai](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 335.000,00

Risorse impegnate:

€ 277.254,99

Risorse spese:

€ 272.226,45

Economie ammesse:

€62.773,55

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/03/2011

Data fine effettiva:

10/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

17/05/2013

Data fine effettiva:

29/01/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

16/01/2014

Data fine effettiva:

30/03/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion](#) [...] [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022