

# Completamento del parcheggio di via Giovanni XXIII a servizio del centro storico

## Completamento del parcheggio di via Giovanni XXIII a servizio del centro storico

□

[1]

Il completamento della struttura del parcheggio sito in via Giovanni XXIII prevede un collegamento mediante rampe e gradinate con via Calabria al fine di raggiungere il centro storico. È prevista la realizzazione di pavimentazione del tipo industriale, la realizzazione di un impianto di illuminazione al piano interrato e sopraelevato incluse rampe di accesso e collegamento con via Calabria e la realizzazione dell'impianto elettrico, idrico e antincendio.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 550.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 381.894,08
- Risorse da spendere: € 168.105,92

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Tempio Pausania](#) [9]

Indirizzo:

Tempio Pausania,

Attuatore:

[Comune di Tempio Pausania](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 550.000,00

Risorse impegnate:

€ 550.000,00

Risorse spese:

€ 381.894,08

Economie ammesse:

€168.105,92

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/02/2013

Data fine effettiva:

22/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

22/12/2015

Data fine effettiva:

02/09/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [8])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [8])



[29]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022