

# Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi

## Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi

□

[1]

Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 674.747,87
- Risorse da impegnare: € 252,13
- Risorse spese: € 674.745,66
- Risorse da spendere: € 254,34

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Sanluri](#) [9]

Indirizzo:

Sanluri,

Attuatore:

[Comune di Sanluri](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 675.000,00

Risorse impegnate:

€ 674.747,87

Risorse spese:

€ 674.745,66

Economie ammesse:

€254,34

Temi prioritari:

Trasporti urbani

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/03/2011

Data fine effettiva:

30/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

20/09/2013

Data fine effettiva:

24/03/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/08/2014

Data fine effettiva:

23/01/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [9] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022