

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TONARA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TONARA

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 11.671,62
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 11.671,62
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Tonara](#) [8]

Indirizzo:

Tonara, VIA S. ANTONIO 1

Attuatore:

[ISTITUTO COMPrensivo STATALE](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 11.671,62

Risorse impegnate:

€ 11.671,62

Risorse spese:

€ 11.671,62

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

30/11/2012

Data fine effettiva:

14/05/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

31/07/2013

Data fine effettiva:

30/08/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

19/08/2013

Data fine effettiva:

30/08/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [7])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [30] ([NU](#) [7])



[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022