

018 Comune di Elmas-- Ist. comprensivo mons. Saba-CA100766-CA100771--

018 Comune di Elmas-- Ist. comprensivo mons. Saba-
CA100766-CA100771--

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 419.921,60
- Risorse da impegnare: € 78,40

- Risorse spese: € 418.391,95
- Risorse da spendere: € 1.608,05

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Elmas](#) [8]

Indirizzo:

Elmas, via Buscaglia

Attuatore:

[Comune di Elmas](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 420.000,00

Risorse impegnate:

€ 419.921,60

Risorse spese:

€ 418.391,95

Economie ammesse:

€1.608,05

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/08/2011

Data fine effettiva:

12/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

31/10/2012

Data fine effettiva:

10/04/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/04/2014

Data fine operativa:

15/04/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[7\]](#))



[31]

[ICOOLHUNT SRL \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Pula \[34\]](#) ([CA \[7\]](#))



[35]

[SarduPro S.r.l. \[35\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022