

# 089 Comune di Villaperuccio-- Istituto comprensivo-CA100600-CA100743- CA101829-

## 089 Comune di Villaperuccio-- Istituto comprensivo- CA100600-CA100743-CA101829-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 277.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 277.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00



## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Villaperuccio](#) [8]

Indirizzo:

Villaperuccio,

Attuatore:

[Comune di Villaperuccio](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 277.000,00

Risorse impegnate:

€ 277.000,00

Risorse spese:

€ 277.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/09/2011

Data fine effettiva:

13/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/07/2012

Data fine effettiva:

14/04/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

16/04/2014

Data fine effettiva:

18/04/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[25\] \(CI \[7\]\)](#)



[26]

### [Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[25\] \(CI \[7\]\)](#)



[16]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[17\]](#)

Comune:

[Carbonia \[18\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[27\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022