

# 077 Provincia di Cagliari-- ITC "Marconi" via Vesalio - Cagliari-CA101249

## 077 Provincia di Cagliari-- ITC "Marconi" via Vesalio - Cagliari-CA101249

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 169.768,21
- Risorse da impegnare: € 60.231,79
  
- Risorse spese: € 168.930,44
- Risorse da spendere: € 61.069,56

## [Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Città metropolitana di Cagliari \(ex Provincia di Cagliari\)](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 230.000,00

Risorse impegnate:

€ 169.768,21

Risorse spese:

€ 168.930,44

Economie ammesse:

€61.069,56

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/05/2010

Data fine effettiva:

13/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/10/2015

Data fine effettiva:

28/11/2015

- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
28/11/2015  
Data fine effettiva:  
28/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022