

# 105 Comune di Dorgali-- Istituto comprensivo-NU000435---

## 105 Comune di Dorgali-- Istituto comprensivo-NU000435---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 280.889,76
- Risorse da impegnare: € 19.110,24
  
- Risorse spese: € 270.947,57
- Risorse da spendere: € 29.052,43

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Dorgali](#) [8]

Indirizzo:

Dorgali,

Attuatore:

[Comune di Dorgali](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 280.889,76

Risorse spese:

€ 270.947,57

Economie ammesse:

€29.052,43

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/08/2011

Data fine effettiva:

29/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/09/2012

Data fine effettiva:

16/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

17/12/2015

Data fine effettiva:

24/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[26\]](#)

Comune:

[Macomer \[27\]](#) ([NU \[7\]](#))



[28]

**[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)**


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[3\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[29\]](#)

Comune:

[Nuoro \[30\]](#) ([NU \[7\]](#))



[31]

**[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[31\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[32\]](#)

- [Asse VI \[33\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[34\]](#)

Comune:

[Orani \[35\]](#) ([NU \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022