

106 Comune di Dualchi- Scuola media- NU101326---

106 Comune di Dualchi- Scuola media-NU101326---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 136.276,87
- Risorse da impegnare: € 28.723,13
- Risorse spese: € 136.173,86
- Risorse da spendere: € 28.826,14

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Dualchi](#) [8]

Indirizzo:

Dualchi,

Attuatore:

[Comune di Dualchi](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 165.000,00

Risorse impegnate:

€ 136.276,87

Risorse spese:

€ 136.173,86

Economie ammesse:

€28.826,14

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

25/07/2011

Data fine effettiva:

04/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

27/08/2012

Data fine effettiva:

17/01/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/02/2013

Data fine effettiva:

27/02/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])

[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione [...] [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- **ASSE IV [21]**

- **LdA 4.1.5.a [26]**

Comune:

Macomer [27] (NU [7])



[28]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [28]


POR FESR 2007-2013 [2]

- **ASSE II [3]**

- **LdA 2.2.2.c Pol. so. [29]**

Comune:

Nuoro [30] (NU [7])



[31]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [31]

POR FESR 2014-2020 [32]

- **Asse VI [33]**

- **Azione 6.6.1 [34]**

Comune:

Orani [35] (NU [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022