

222 Comune di Mores - Scuola elementare e media Deledda - SS000221-

222 Comune di Mores - Scuola elementare e media Deledda - SS000221-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 199.918,34
- Risorse da impegnare: € 81,66
- Risorse spese: € 199.917,49
- Risorse da spendere: € 82,51

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Mores](#) [8]

Indirizzo:

Mores,

Attuatore:

[Comune di Mores](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 200.000,00

Risorse impegnate:

€ 199.918,34

Risorse spese:

€ 199.917,49

Economie ammesse:

€82,51

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/06/2011

Data fine effettiva:

08/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/07/2012

Data fine effettiva:

24/12/2014

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
09/01/2015
Data fine effettiva:
12/03/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [7])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022