

# 010 Comune di Barrali - Media via Cagliari - CA000451-

## 010 Comune di Barrali - Media via Cagliari - CA000451-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 299.957,85
- Risorse da impegnare: € 42,15
  
- Risorse spese: € 299.869,31
- Risorse da spendere: € 130,69

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Barrali](#) [8]

Indirizzo:

Barrali,

Attuatore:

[Comune di Barrali](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 299.957,85

Risorse spese:

€ 299.869,31

Economie ammesse:

€130,69

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/12/2011

Data fine effettiva:

27/01/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/09/2013

Data fine effettiva:

28/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

28/11/2015

Data fine effettiva:

14/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)**

**[FESR 20 \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[7\]](#))



[30]

**[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[7\]](#))



[34]

**[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022