

# 095 Provincia di Carbonia Iglesias - I.T.I.S. Iglesias - CA101219 -

## 095 Provincia di Carbonia Iglesias - I.T.I.S. Iglesias - CA101219 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 183.311,98
- Risorse da impegnare: € 66.688,02
  
- Risorse spese: € 183.047,78
- Risorse da spendere: € 66.952,22

## Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Iglesias](#) [8]

Indirizzo:

Iglesias,

Attuatore:

[Provincia di Carbonia-Iglesias](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 183.311,98

Risorse spese:

€ 183.047,78

Economie ammesse:

€66.952,22

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/07/2011

Data fine effettiva:

13/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/05/2012

Data fine effettiva:

06/12/2012

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
02/05/2013
- Data fine effettiva:  
02/05/2013

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[25\] \(CI \[7\]\)](#)



[26]

### [Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[25\] \(CI \[7\]\)](#)



[16]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[17\]](#)

Comune:

[Carbonia \[18\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[27\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022