

268 Provincia del Medio Campidano - Liceo classico Piga Villacidro - CA000563 -

268 Provincia del Medio Campidano - Liceo classico Piga Villacidro - CA000563 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 90.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 75.062,57
- Risorse da spendere: € 14.937,43

[Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villacidro](#) [8]

Indirizzo:

Villacidro,

Attuatore:

[Provincia del Medio Campidano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 90.000,00

Risorse impegnate:

€ 90.000,00

Risorse spese:

€ 75.062,57

Economie ammesse:

€14.937,43

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/09/2011

Data fine effettiva:

13/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/11/2013

Data fine effettiva:

11/06/2014

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:
09/09/2014
- Data fine effettiva:
09/09/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [8] ([VS](#) [7])



[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [32]

- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022