

# 242 Comune di Uri - Scuola media via Alghero - SS100963---

## 242 Comune di Uri - Scuola media via Alghero - SS100963---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 300.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 294.101,90
- Risorse da spendere: € 5.898,10

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Uri](#) [8]

Indirizzo:

Uri,

Attuatore:

[Comune di Uri](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 300.000,00

Risorse spese:

€ 294.101,90

Economie ammesse:

€5.898,10

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/07/2011

Data fine effettiva:

29/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/03/2013

Data fine effettiva:

07/10/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

13/01/2014

Data fine effettiva:

13/01/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Tivinci Srl](#) [25]**

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

**[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]**

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [7])



[31]

**[Verding Srl](#) [31]**

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022